

MUNICIPIO DE HUANIMARO GTO.													
Programas y Proyectos de Inversión													
Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2020													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0431	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO 4TA. ETAPA EN OJOS DE AGUA MPIO. HUANIMARO. GTO. ALUMBRADO PUBLICO	CONTRUCCION DE MEJORAS EN CAMPO DEPORTIVO	OBRAS PUBLICA	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00		100%		100%
K0402	SALIDA A COPALES EN OJOS DE AGUA CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL EN ESC.	AKUMBRADO PUBLICO	OBRAS PUBLICA	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	159,580.40		100%		100%
K0425	CONSTITUYENTES DEL 57 EN HUANIMARO CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHO DE GUADALUPE		OBRAS PUBLICA	297823.96	297823.96	297823.96	297823.96	297823.96	297,823.96		95%		94.87%
K0419	REHABILITACION DE BANOS PUBLICOS DENTRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		OBRAS PUBLICA	448958.31	448958.31	448958.31	448958.31	448958.31	448958.31		30%		0
K0421	COLOCACION DE ASFALTO DONADO EN LA COMUNIDAD DE OTATES, RCHO. GPE. SN		OBRAS PUBLICA	620000	620000	620000	620,000.00	620000	620,000.00		95%		95.35%
K0429	AYALA 2DA. ETAPA COLOCACION DE ASFALTO DONADO EN LA COMUNIDAD DE OTATES, RCHO. GPE. SN		OBRAS PUBLICA	400000	400000	400000	400000	400000	400000		100%		100%
K0429	JOSE AYALA Y CALLE LUIS AYALA 1RA. ETAPA		OBRAS PUBLICA	450000	450000	450000	450000	450000	450000		100%		100%