

MUNICIPIO DE HUANIMARO GTO. Programas y Proyectos de Inversión. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K0431	CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO 4TA. ETAPA EN OJOS DE AGUA MPIO. HUANIMARO, GTO.	CONTRUCCION DE MEJORAS EN CAMPO DEPORTIVO	OBRAS PUBLICAS	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	100%		100%	
K0402	ALUMBRADO PUBLICO SALIDA A COPALES EN OJOS DE AGUA	AKUMBRADO PUBLICO	OBRAS PUBLICAS	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	\$ 159,580.40	159,580.40	100%		100%	
K0425	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL EN ESC. CONSTITUYENTES DEL 57 EN HUANIMARO	MEJORAMIENTO	OBRAS PUBLICAS	297823.96	297823.96	297823.96	297823.96	313324.26	313,324.26	100%		100.00%	
K0419	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHO DE GUADALUPE	CONSTRUCCION DRENAJE	OBRAS PUBLICAS	448958.31	448958.31	448958.31	448958.31	448958.31	448958.31	30%		0	
K0421	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DENTRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCACION DE ASFALTO DONADO EN LA COMUNIDAD DE OTATES, RCHO. GPE. SN	REHABILITACION DE INMUEBLE	OBRAS PUBLICAS	620000	649999.97	649999.97	649,999.97	649999.97	649,999.97	100%		100.00%	
K0429	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DENTRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCACION DE ASFALTO DONADO EN LA COMUNIDAD DE OTATES, RCHO. GPE. SN	MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICAS	400000	400000	400000	400000	400000	400000	100%		100%	
K0429	REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS DENTRO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCACION DE ASFALTO DONADO EN LA COMUNIDAD DE OTATES, RCHO. GPE. SN	MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICAS	450000	450000	450000	450000	450000	450000	100%		100%	
K0472	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS ENTRE LA COMUNIDAD DE LA LOBERA Y CERRITO DE AGUIRRE	MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICAS	239609.35	239609.35	239609.35	239609.35	239609.35	239609.35	100%		100%	
K0423	REHABILITACION TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE JARRILLAS MPIO. HUANIMARO	REH. DE SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	100000	100000	100000	100,000.00	100000	100,000.00	100%		100	
K0405	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OTATES	REH. DE SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	281290.85	281290.85	281290.85	281,290.85	281290.85	281,290.85	100%		100%	
K0457	PAVIMENTACION CALLE MAGISTERIO EN LA COMUNIDAD DE OTATES	MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICAS	6205697.75	6205697.75	6205697.75	6205697.75	6205697.75	6205697.75	88%		88%	
K0459	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COL. RAFAEL GARCIA HRO.	CONSTRUCCION DRENAJE	OBRAS PUBLICAS	312347.6	312347.6	312347.6	312347.6	312347.6	312347.6	100%		100%	
K0414	CONSTRUCCION DE TECHADO Y REHABILITACION DE FIRME PARA CANCHA EN LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE EN RCHO. GPE.	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	OBRAS PUBLICAS	2107984.92	2107984.92	2107984.92	2107984.92	2107984.92	2107984.92	97%		97%	
K0456	PAVIMENTACION CALLE ACCESO EN LA COMUNIDAD DE LA CANTERA EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO	MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICAS	7726023.42	7726023.42	7726023.42	7726023.42	7726023.42	7726023.42	100%		100%	
K0447	PAVIMENTACION CALLE JOSE MARIA MORELOS EN ZAPOTE DE AGUIRRE	MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICAS	1003150.28	1003150.28	1003150.28	1003150.28	1003150.28	1003150.28	100%		100%	
K0461	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL HRO. GTO.	CERCADO DE INTALACIONES DEPORTIVAS	OBRAS PUBLICAS	225872.27	225872.27	225872.27	225872.27	225872.27	225872.27	90%		90%	
K0476	CONSTRUCCION 1RA. ETAPA DEL PANTON MUNICIPAL	CONSTRUCCION OBRA PUBLICA	OBRAS PUBLICAS	11,485,432.00	11,485,432.00	11,485,432.00	11,485,432.00	11,485,432.00	11,485,432.00	30%		30%	
K0487	CONSTRUCCION GIMNACIO AL AIRE LIBRE VILLA DE LAS FLORES	ESPACIOS RECREATIVOS	OBRAS PUBLICAS	517,051.83	517,051.83	517,051.83	517,051.83	517,051.83	517,051.83	30%		30%	
K0486	CONSTRUCCION GIMNACIO AL AIRE LIBRE CALLE FCO. VILLA	ESPACIOS RECREATIVOS	OBRAS PUBLICAS	382,935.32	382,935.32	382,935.32	382,935.32	382,935.32	382,935.32	69%		98%	
K0372	REHAB. DRENAJE SANITARIO EN ZAPOTITO DE MANCILLA	MEJORAMIENTO SERV. BASICOS	OBRAS PUBLICAS	99,632.45	99,632.45	99,632.45	99,632.45	99,632.45	99,632.45	100%		100%	
S0355	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	MEJORAMIENTO SERV. BASICOS	OBRAS PUBLICAS	433,533.78	433,533.78	433,533.78	433,533.78	433,533.78	433,533.78	50%		50%	
K0445	V. DE LA CALLE IGNACIO RAMON	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	1,405,036.89	1,405,036.89	1,405,036.89	1,405,036.89	1,405,036.89	1,405,036.89	30%		30%	
K0455	PAV. DE LA CALLE PATRIA EN HUANIMARO	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	562,075.67	562,075.67	562,075.67	562,075.67	562,075.67	562,075.67	30%		30%	
K0483	PAV. DE LA CALLE PEDREGAL Y JUAREZ EN LA TINAJA	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	2,699,560.00	2,699,560.00	2,699,560.00	2,699,560.00	2,699,560.00	2,699,560.00	31%		31%	
K0444	PAV. DEL ACCESO AL PRESCOLAR EN SAN RAMON	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	1,873,678.19	1,873,678.19	1,873,678.19	1,873,678.19	1,873,678.19	1,873,678.19	30%		30%	
K0481	CONSTITUCION EN HUANIMARO	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	711,661.94	711,661.94	711,661.94	711,661.94	711,661.94	711,661.94	37%		37%	
K0482	PAV. DE LA CALLE VICTORIA SUR EN HUANIMARO	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	797,020.33	797,020.33	797,020.33	797,020.33	797,020.33	797,020.33	45%		22%	
K0478	PAV. DE LA CALLE JUSTICIA NTE. EN HUANIMARO	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	1,243,101.37	1,243,101.37	1,243,101.37	1,243,101.37	1,243,101.37	1,243,101.37	34%		34%	
K0480	PAV. DE LA CALLE UNION NTE. EN HUANIMARO	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	1,255,703.49	1,255,703.49	1,255,703.49	1,255,703.49	1,255,703.49	1,255,703.49	56%		60%	
K0479	PAV. DE LA CALLE LIBERTAD NTE. EN HUANIMARO	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	1,482,285.82	1,482,285.82	1,482,285.82	1,482,285.82	1,482,285.82	1,482,285.82	66%		52%	
K0416	REHABILITACION DE FIRME PARA CANCHA EN LA ESC. PRIM. EN SAN JOSE DE AYALA	MEJORAMIENTO ESCUELAS	OBRAS PUBLICAS	888,852.15	888,852.15	888,852.15	888,852.15	888,852.15	888,852.15	100%		100%	
K0500	PAV. DEL ACCESO AL PRESCOLAR EN SAN JUAN GRANDE	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	1,372,393.96	1,372,393.96	1,372,393.96	1,372,393.96	1,372,393.96	1,372,393.96	40%		40%	
K0469	PAV. DE LA CALLE PAL EN LA COL. NVA. EN JOROCHE	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	2,797,497.93	2,797,497.93	2,797,497.93	2,797,497.93	2,797,497.93	2,797,497.93	27%		35%	
K0458	PAV. DE LA CALLE MANUEL URIBE EN HUANIMARO	PAV. DE CALLES	OBRAS PUBLICAS	2,556,313.03	2,556,313.03	2,556,313.03	2,556,313.03	2,556,313.03	2,556,313.03	100%		100%	
S0365	CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DESARROLLO SC	611,600.00	611,600.00	611,600.00	611,600.00	611,600.00	611,600.00	48%		48%	
K0473	REHAB. DE CAMINO INTERPARCELARIO LOBERA CERRITO DE AGUIRRE	MEJORAMINETO DE CAMINOS	OBRAS PUBLICAS	199,462.00	199,462.00	199,462.00	199,462.00	199,462.00	199,462.00	100%		100%	
K0424	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO CALLE UNION SUR EN SOLIDARIDAD	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	248,918.51	248,918.51	248,918.51	248,918.51	248,918.51	248,918.51	100%		100%	
K0417	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SIN NOMBRE EN OJOSDE AGUA	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	629,420.15	629,420.15	629,420.15	629,420.15	629,420.15	629,420.15	100%		100%	
K0460	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. ARBOLEDAS EN HRO.	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	734,311.54	734,311.54	734,311.54	734,311.54	734,311.54	734,311.54	100%		100%	
S0354	CONSTRUCCION DE TECHOS DIGNO 2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	DESARROLLO SC	1,199,250.40	1,199,250.40	1,199,250.40	1,199,250.40	1,199,250.40	1,199,250.40	80%		80%	
K0439	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JIMENEZ EN SAN JOSE DE AYALA	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	450,333.74	450,333.74	450,333.74	450,333.74	450,333.74	450,333.74	10%		10%	
K0436	REHAB. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN EL DURAZNO	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	899,755.49	899,755.49	899,755.49	899,755.49	899,755.49	899,755.49	50%		50%	
K0437	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. NVA. EN SAN JOSE DE AYALA	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	721,337.45	721,337.45	721,337.45	721,337.45	721,337.45	721,337.45	10%		10%	
K0438	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. NVA EN SAN JOSE AYALA	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	235,492.35	235,492.35	235,492.35	235,492.35	235,492.35	235,492.35	89%		89%	
K0440	REHAB. RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO EN SAN JOSE AYALA	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	670,832.95	670,832.95	670,832.95	670,832.95	670,832.95	670,832.95	10%		10%	
K0434	REAB. DE DRENAJ EN LA CALLE JOSE VARGAS EN HUANIMARO	SERVICIOS BASICOS	OBRAS PUBLICAS	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	305,900.00	10%		10%	

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instructivo

CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.

NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.

DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.

UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.

INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)

APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.

META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.

META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.

META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.

% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).

% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.

Restricción:

Apegarse al número de columnas.

Programas y proyectos de inversión

Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.¹

Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.

¹ Apartado "VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos" del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental